ГК РОСЭНЕРГОСНАБ 8(495)518-58-34

1	Схема первичных соединений											
2	Рабочее напряжение (кВ)		**10**									
3	Уровень изоляции (кВ)		24									
4	Выдерживаемое напряжение 50Гц/1 мин (кВ)		42									
5	Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 мкс, кВ		75									
6	Номинальный ток сборных шин, А		630									
7	Ток электродинамической стойкости, кА/1с		50									
8	Ток термической стойкости, кА		20									
9	Режим заземления нейтрали		изол.									
10	Номер ячейки			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
11	Наименование присоединения											
12	Тип ячейки											
13	Номинальный ток ячейки (А)											
14	Тип и сечение кабеля, мм2											
15	Тр-ры тока	Количество / Тип										
		Номинальный ток первичной обмотки (А)										
		Номинальный ток (А), Мощность, класс точности измерений 1-ой вторичной обмотки										
		Номинальный ток (А), Мощность, класс точности измерений 2-ой вторичной обмотки										
16	тр-ры напряжения	Количество / Тип										
		Номинальное напряжение первичной обмотки (В)										
		Номинальное напряжение (В), Мощность, класс точности измерений 1-ой вторичной обмотки										
		Номинальное напряжение (В), Мощность, класс точности измерений 2-ой вторичной обмотки										
		Тип, кол-во, номинальный ток предохранителей ВН										
17	Трансформатор тока нулевой последовательности											
18	Устройство релейной защиты и автоматики SEPAM											
19	Дополнительный модуль ввода/вывода к SEPAM											
20	Релейная защита	Максимальная токовая защита	Ток срабатывания, А									
			Время срабатывания, с									
		Токовая защита (отсечка)	Ток срабатывания, А									
			Время срабатывания, с									
		Защита от замыканий на землю с действием на сигнал и выводом показаний на дисплей SEPAM	Ток срабатывания, А									
			Время срабатывания, с									
		Защита минимального напряжения										
		Защита максимального напряжения										
		Логическая защита										
		Тепловая защита										
21	Независимый электромагнит отключения для АВР (В)											
22	Телемеханика	Управление	Включение									
			Отключение									
		Сигнализация	Замыкания на землю 10 кВ									
			Исчезновение напряжения 10 кВ									
			Положение выключателей в оперативных цепях (суммарное)									
			Внутренняя неисправность в реле SEPAM (суммарная)									
			Положение коммутационных аппаратов 10 кВ									
		Измерение	Ток нагрузки									
			Напряжение									
23	Напряжение оперативных цепей, В		Антиконденсаторный резистор обогрева									
			SEPAM / Электромагнит (вкл./откл.)									
			Мотор-редуктор									
24	Механическая блокировка ячеек замками											